

GOBIERNO REGIONAL
DE LA ARAUCANÍA

RESOLUCION EXENTA 1136 7

REF: ASIGNA BIENES PROYECTO : "REPOSICION
ESCUELA CHACAIMAPU G-134, ERCILLA"

TEMUCO, 20 MAY 2013

VISTOS:

- 1.- Los artículos 24 letra h), o) y 70 letra f) de la ley N° 19.175 Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional;
- 2.- Resolución N° 134 de 27.09.2009, del Gobierno Regional de La Araucanía, que aprueba Convenio Mandato;
- 3.- El Convenio - Acta de Entrega y Recibo Anexo Proyecto Código Bip N° 30069655-0 "Reposición Escuela Chacaimapu G-134, Ercilla", de fecha, 20 MAY 2013 ;
- 4.- Decreto Supremo N° 247 de 11.03.2010, del Ministerio del Interior que nombra Intendente en la región de La Araucanía;
- 5.- La Resolución N°1600 de 2008 de Contraloría General de la República;

CONSIDERANDO:

1. Que, la administración superior de la región está entregada al Gobierno Regional, el que es representado por el Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional;
2. Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, forma parte del programa de inversión del presupuesto del Gobierno Regional, correspondiendo la administración de los bienes con cargo a él adquiridos, al Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional;
3. Que, por Resolución Exenta del Vistos 2, del Gobierno Regional de La Araucanía, se aprobó el Convenio Mandato del Proyecto "Reposición Escuela Chacaimapu G-134, Ercilla" para la ejecución del mismo;
4. Que, para que los bienes inventariables adquiridos con cargo al FNDR se entiendan transferidos a la entidad encargada de su administración, deberán haber sido previamente asignados a éstos por resolución del Intendente;
5. Que, es necesario asignar los bienes construidos durante la ejecución del siguiente proyecto F.N.D.R., del Gobierno Regional de La Araucanía :

Código BIP	Nombre Proyecto	Costo Obras FNDR \$
30069655-0	REPOSICION ESCUELA CHACAIMAPU G-134, ERCILLA	415.469.356

RESUELVO:

- 1° **ASIGNASE** a la **MUNICIPALIDAD DE ERCILLA** , RUT N° 69.180.600-6, domiciliada en calle Ongolmo N° 351, Ercilla, los bienes construidos durante la ejecución del proyecto "Reposición Escuela Chacaimapu G-134, Ercilla", que se especifica en el Convenio - Acta de Entrega y Recibo Anexo;



- 2° **APRUEBASE** el Convenio - Acta de Entrega y Recibo Anexo, del proyecto individualizado en el CONSIDERANDO N° 5, suscrito entre el **GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANÍA** y la **MUNICIPALIDAD DE ERCILLA**, con fecha 2° MAY 2013, el cual se entiende parte integrante de esta Resolución;
- 3° **DISMINUYASE** las cuentas contables y patrimonio que correspondan, de la Contabilidad Gubernamental – Programa 02 Inversión IX Región – FNDR, del Gobierno Regional de La Araucanía, según se indica:

Cuenta	Denominación Bienes del Año	Debe \$	Haber \$
311.01	Patrimonio Institucional	415.469.356	
141.01	Edificaciones		415.469.356

- 4° **DEJESE**, establecido que, los bienes individualizados en el Acta de Entrega y Recibo Anexo, en los casos que corresponda, deberán ser inventariados en forma separada de sus bienes propios por la entidad beneficiaria, la que deberá ejercer el control físico de los mismos;
- 5° **ENTIENDASE**, transferido el dominio de los bienes asignados a la **Municipalidad de Ercilla**, desde la fecha de la presente Resolución.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE



ANDRÉS MOLINA MAGOFKE
INTENDENTE Y EJECUTIVO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA

AMM/HCK/RHB/MHB/nec.

Distribución:

- Municipalidad de Ercilla (1)
- División de Adm. y Finanzas (Carp.Proy.)
- Proc. Contabilidad
- Archivo





GOBIERNO REGIONAL
DE LA ARAUCANÍA

**CONVENIO - ACTA DE ENTREGA Y RECIBO ANEXO PROYECTO "REPOSICION ESCUELA
CHACAIMAPU G-134, ERCILLA", CODIGO BIP 30069655-0**

En Temuco a, 20 MAY 2013 y por este acto, la **MUNICIPALIDAD de ERCILLA**, recibe de parte del Gobierno Regional de La Araucanía los bienes construidos con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, IX Región, proyecto Código BIP 30069655-0, "**Reposición Escuela Chacaimapu G-134, Ercilla**", según especificación que a continuación se detalla:

OBRAS	ESPECIFICACIÓN	CANTIDAD	VALOR \$
Trabajos Complementarios			
	Trazados y niveles	1 gl	4.046.438
	Traslado Rewe y Ruka existente	1 gl	720.000
Obra Gruesa			
Movimientos de Tierra			
	Rebaje y emparejamiento	184 m3	1.043.096
	Excavaciones	101 m3	508.838
	Extracción de escombros y excedentes	100 m3	883.100
Cimientos			
	Emplantillados	14 m3	1.111.572
	Hormigón	86,4 m3	8.520.768
	Moldajes	1 m2	11.582
	Mejoramiento terreno	1 m3	8.077
Sobrecimientos			
	Hormigón	25 m3	2.767.475
	Armaduras	1.847 kg.	3.071.561
	Moldajes	377 m2	4.317.027
	Bases de terreno y rellenos exteriores	111 m3	864.024
	Radier	555 m2	9.666.990
	Polietileno bajo radier	555 m2	1.447.995
	Relleno sobre terreno	174 m3	1.403.136
Estructuras de Muros y Tabiques			
	Elementos de hormigón armado	30,7 m3	2.983.794
	Armaduras	5.389 kg.	27.031.224
	Moldajes	472 m2	5.404.872
	Albañilería	161 m2	3.847.417
Tabiques			
	Panderetas	87 m2	1.446.810
	Madera	197 m2	2.765.289
Estructura de Madera			
	Cerchas de madera	1.295 pulg.	20.589.205
Cubierta			
	Cubierta largo continuo	768,2 m2	24.487.143
Protecciones Hídricas			
	Caballetes y limatesas	69 ml	1.210.812
	Forros	26 ml	422.396
	Limahoyas	8 ml	140.384
	Canales	127,5 ml	2.237.370
	Bajadas de aguas lluvias	45,6 ml	497.633
	Ventilaciones	6 un	97.350
Aislación			
	Lana mineral en cielo	557,2 m2	7.357.826
	Lana mineral en tabiques de madera	218 m2	1.641.976




Poliestireno expandido bajo radier	555 m2	5.626.590
Acústica	282,8 m2	4.533.284
Terminaciones		
Revestimiento Exteriores		
Poliestireno expandido 30 mm	356 m2	1.175.512
Sistema promuro	356 m2	7.323.276
Canterías exteriores	41 ml	69.618
Revestimiento Interiores		
Estucos	1.266,4 m2	14.904.262
Terciado ranurado	344,7 m2	4.793.743
Cerámicos	358 m2	4.507.936
Volcanita RF 15 mm.	52 m2	622.960
Cielos		
Volcanita		
Volcanita RF 15 mm	400,7 m2	5.171.434
Volcanita HR 15 mm	88,9 m2	1.275.359
Volcanita ST 15 mm	61,1 m2	784.707
Pavimentos		
Baldosas microvibradas	309 m2	7.562.775
Cerámicos	43 m2	619.888
Vinílicos	198,1 m2	3.930.502
Puertas		
Puertas exteriores y conj. puertas vidriadas	36,7 m2	5.353.686
Puertas interiores opacas	44,6 m2	763.017
Ventanas		
Ventanas de PVC	102,2 m2	12.249.999
Protecciones de ventanas	123,9 m2	5.589.129
Cerraduras, Quincallería y Sistema de Cierre de Puertas		
Cerrojo/picaporte/llave paleta	8 un	228.760
Cerrojo/picaporte/llave cilindro	3 un	139.050
Cerrojo/picaporte/perilla tipo baño	7 un	200.396
Cerradura de embutir	3 un	48.090
Topes de goma	28 un	58.464
Bisagras	78 un	62.400
Cierra puerta hidráulicas	7 un	143.829
Protecciones	24 un	132.456
Carpinterías Especiales		
Muebles		
M1 Kitchenette sala de profesores	1 gl	138.619
M2 sala de enlace	12,5 ml	968.563
M3 multitaller	4,8 ml	428.122
M4 banqueta ducha	2 un	243.422
M5 Bod. Despensa, DPM, bodega gral.	16 ml	1.968.176
M6 sala prebásica	1 un	246.022
Pizarrones	5 un	887.300
Perchas	9 un	84.924
Mueble Cocina		
Mesón de desconche 90x60x86 cm.	1 un	174.536
Basurero plástico 90 lt.	1 un	22.580
Lavadero doble 140x70 c/atril soldado L-2BTS	1 un	513.558
Lavamanos acero inoxidable con atril en perfil LV	1 un	248.449
Mesón mural econoline 90x60cm. MTE-90	3 un	445.566
Lavadero simple 140x60 sec izq. C7atril soldado	1 un	118.583
Mesón mural econoline 140x60 Cm. MTE-	2 un	401.102
Campana industrial mural 100x100x30 C-100	1 un	409.630
Sistema extracción para DOMO Set	1 un	474.208
Extractor Indus., DOMO de 1/3 HP - Monofa	1 un	155.529
Baño María autoservicio 3 depósitos a gas	1 un	1.708.419
Calefont de 13 lt	2 un	810.606
Calefont de 16 lt	2 un	1.017.334



Termo eléctrico `prebásico	1 un	337.061
Guardapolvos y Cornizas		
Guardapolvos de madera	168 ml	606.648
Guardapolvo de baldosa	295 ml	2.138.160
Guardamuros	57 ml	483.702
Cornisas	577 ml	1.359.989
Artefactos Sanitarios, de Comedor y Accesorios de Baño		
WC con estanque	4 un	363.004
WC Básica	4 un	289.728
WC Pre Básica	2 un	120.830
Urinarios	1 un	121.380
Lavatorio Verona Plus	4 un	357.508
Receptáculo de Ducha	6 un	189.612
Recéptáculo de ducha prebásica	1 un	31.602
Lavaplatos acero inoxidable 1 F	2 un	237.166
Accesorios	1 gl	305.221
Pañeras	4 un	25.440
Barra cortina cromada	2 un	51.434
Barra para lisiados	2 un	192.910
Pinturas		
Esmalte al agua	1640 m2	6.810.920
Esmalte poliuretano	32 m2	164.160
Esmalte sintético	96 m2	562.176
Barniz	380 m2	2.135.980
Pintura anticorrosivo	32 m2	122.144
Instalaciones Alcantarillado		
Excavaciones y Rellenos		
Excavaciones	217 m3	1.230.173
Rellenos y compactación	141 m3	891.120
Retiro de excedentes	98 m3	842.408
Sistema Particular		
Planta de tratamientos de aguas servidas	1 un	4.296.837
Cámara elevadora de agua	1 un	687.047
Cancha de drenes	72 m2	5.116.392
Red de Alcantarillado		
Tuberías		
PVC de 110 mm	121 ml	864.787
PVC de 75 mm	6 ml	39.942
PVC de 50 mm	31 ml	198.834
PVC de 40 mm	14 ml	88.634
Cámaras de Inspecciones	6 un	999.828
Piletas	14 un	1.129.968
Cámara separadora de grasas	1 un	141.000
Instalación de artefactos	49 un	1.066.583
Ventilación	18 ml	16.326
Pruebas	1 gl	79.606
Aguas Lluvias		
Excavaciones	335 m3	1.903.470
Retiro de excedentes	42 m3	361.032
Cámara con rejillas	11 un	1.447.270
Canaletas con rejillas galvanizada	81 ml	3.186.945
Canaletas con bolones	24 ml	549.720
Tuberías PVC C 110 mm	18 ml	144.792
Pozos absorbentes 1,5 m3	1 un	28.154
Zanja con bolones	68 ml	529.312
Agua Potable		
Excavaciones y Rellenos		
Excavaciones	25 m3	145.000
Rellenos y compactación	15 m3	92.850
Retiro de excedentes	8 m3	68.768



Empalme	1 un	26.050
Medidor	1 un	504.229
Nicho medidor	1 un	55.052
Redes de Agua Fría y Caliente		
Cañerías de Polipropileno		
De 16 mm	6 ml	47.544
De 20 mm.	49 ml	420.126
De 25 mm	24 ml	221.400
De 32 mm	15 ml	148.140
De 40 mm	54 ml	568.404
Cañería de PVC		
De 50 mm	90 ml	1.032.930
Gabinetes de red húmeda	2 un	332.018
Pruebas y entrega final	1 gl	118.906
Instalación de Gas		
Instalación de Tuberías		
Excavaciones	5 m3	29.000
Relleno y compactación	5 m3	31.600
Retiro de excedentes	1 m3	8.596
Cañerías de Cu		
D=1" (Baja Presión)	3 ml	36.690
D=3/4" (Baja Presión)	12 m	95.196
D=1/2" (Baja Presión)	24 ml	181.032
Soportes Tuberías	1 gl	55.742
Válvulas		
Llaves de Paso		
D=1/2"	8 un	71.816
Reguladores de Presión		
Semco mod. 1.100	3 un	102.888
Flexibles	6 un	20.772
Equipo Abastecimiento de Gas		
Cilindros 45 kg.	6 un	908.610
Pruebas y Recepciones		
Pruebas y Recepciones	1 un	118.906
Instalación Eléctrica y Corrientes Débiles		
Proyecto eléctrico y trámites SEC y Cía. Eléctrica	1 un	282.150
Empalme monofásico	1 un	131.639
Línea general hasta TGA aux. TDA y Comp.1	1 un	500.139
Tableros general auxiliar TDA y Comp.1	1 un	672.486
Tablero computación	1 un	378.782
Distribución Interior		
Centros de alumbrado	93 un	4.375.743
Centros de enchufe	45 un	1.816.650
Centros de enchufes computación	24 un	1.170.528
Centros de alumbrado exterior	16 un	397.040
Sistema de ahorro de energía	1 gl	1.817.665
Malla de protección y computación	1 un	770.813
Señalización antipánico o emergencia	2 un	214.410
Corrientes débiles y centrales	1 gl	3.110.141
Empalme de teléfono e Internet	1 gl	432.772
Alarma contra intrusión, humo y temperatura	1 un	4.702.515
Central de alarma e intrusión	1 un	1.114.597
Sistema de sonido	9 un	3.615.021
Lampistería		
Equipo fluorescente s/p de 2x36W . Confort	46 un	2.098.428
Equipo Fluorescente s/p 2x36 W. Marea 236 E	10 un	218.890
Foco PL 2x26W. Energy V/VS para embutir	9 un	335.295
Foco sobre puesto tortuga mod. 1303 Al	7 un	160.923
Apliqué tipo tortuga modelo 7024 WLP EP	8 un	179.736
Foco sobre puesto exterior modelo Focus 2x26W	8 un	326.608



Equipo HM250W. Modelo max2 simétrico	5 un	810.820
Equipo de emergencia cod. 61569 de Legrand	7 un	813.554
Calefacción y Ventilación		
Calefactores Combustión Lenta		
Calefactor a leña 1517 (kca/h)	1 un	398.273
Calefactor a leña 1554 (kcal/h)	1 un	393.931
Calefactor a leña 2300 (kcal/h)	2 un	800.870
Calefactor a leña 7056 (kcal/h)	4 un	1.627.756
Kit de instalación ductos	8 un	1.226.368
Protecciones de pisos y muros	8 un	339.728
Ventilación		
Ventilador de extracción 3120 (m3/h) 8,6	1 un	1.496.759
Ducto acero inoxidable	1 gl	100.020
Ductos acero galvanizado	250 kg	1.467.750
Materiales de unión y ensamble	1 gl	160.303
Aislación lana mineral 25 mm 1 (c gl	80 m2	235.360
Rejillas de extracción 30* 10	12 un	23.040
Electricidad y Control	1 gl	159.929
Obras Exteriores		
Cierros Exteriores Definitivas		
Portón acceso cocina	2,16 m2	912.505
Muro de albañilería	29,5 m2	680.005
Cierros polines c/malla perímetro	182,5 ml	6.477.290
Cierro madera h=1,2 m	22 ml	503.426
Asta de bandera	2 un	349.072
Pavimentos Exteriores		
Radier lavado	121,8 m2	3.140.369
Solerillas	53,5 ml	271.887
Juegos Infantiles		
Caballo 01	2 un	304.114
Caballo 02	1 un	179.112
Restauración Pav. Multicancha y arcos	540 m2	1.166.940
Letreros y Señalizaciones		
Nombre del edificio	1 un	787.862
Placa de bronce	1 un	59.926
Señalización y vías de escape	1 gl	348.406
Subtotal		344.237.116
IVA 19%		65.405.052
Gastos Administrativos		2.497.188
Consultorías		3.330.000
TOTAL OBRAS		415.469.356



La **Municipalidad de Ercilla**, al momento de recibir las indicadas obras, asume la administración de ellas, obligándose a destinarlas a la finalidad pública tenida a la vista por el Gobierno Regional de La Araucanía, al financiar el proyecto, y a objeto de que permanezcan en condiciones de operatividad durante el período de vida útil que se ha contemplado, deberán ser mantenidas de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptadas.


JOSE VILUGRON MARTINEZ
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE ERCILLA

AR 28.
AMM/HCK/RHB//nec.




ANDRES MOLINA MAGOFKE
INTENDENTE Y EJECUTIVO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA

